

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE: Municipio de Tepotzotlán, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE: 5		RESPONDIENTE: (1) JULIO DE 2023																						
NUM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCIDO ANTERIOR (S.I. Cuenta 1234 ó 1235) (a)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	L.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236) (6)	RETENCIONES (Cuenta 2117)			SUB TOTAL	AMORTIZACION DEL ANTICIPO (Cuenta 1234)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 - 1236 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2%	0.2%	0.5%		OTROS (7)	IVA (11)	SUB TOTAL						TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)	
1	1235-01-443-01-01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA CRUZ	BARRIO TLACATECO	471,704.09	R P 23		ESTIMACION No 1 NORMAL FINIQUITO	15/06/23 AL 09/07/23	406,641.46	65,062.63	471,704.09	8,132.83			8,132.83				8,132.83	463,571.26	471,704.09		PROCESO	E-128	30/07/23	99%	100%	
TOTALES		1 OBRAS		471,704.09					406,641.46	65,062.63	471,704.09	8,132.83			8,132.83				8,132.83	463,571.26	471,704.09							

LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILLEGAS
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ PASTÉN
 Secretario del Ayto.

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

 2022 - 2024
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

L.C. JOSE ISMAEL CASTILLA GOMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Tesorero

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

 2022 - 2024
 DIRECCION DE ADMINISTRACION


ARO. PABLO ROMERO VAZQUEZ
 Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.

 2022 - 2024
 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA DE IMPRESIÓN
 DIA MES AÑO
 06 09 2023

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON CONCORDANTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC.II, ART. 8° EN SUS FRACC.I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC.IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.



INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Tepotzotlán, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		5		RESPONDIENTE (1)		AGOSTO DE 2023		Regresar principal														
NUM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1235 a 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 a 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 a 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE			
												2%	0.6%	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)	
2	1235-01-446-01-01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN PARAJE LOMA DEL MAGUEY LOS DOLORES	POBLADO DE LOS DOLORES	1,762,955.36	FAISMUN 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	03 AL 22 DE JUNIO DEL AÑO 2023	1,519,789.10	243,166.26	1,762,955.36	30,395.78			30,395.78				30,395.78	1,732,559.58	1,762,955.36		PROCESO	E-295	23/08/23	99%	100%	
3	1235-01-447-01-01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS PERAS	POBLADO DE SAN MATEO XOLOC	1,359,289.62	FAISMUN 23		ESTIMACION No. UNO FINIQUITO	06 AL 25 DE JUNIO DEL AÑO 2023	1,171,801.40	187,488.22	1,359,289.62	23,436.03			23,436.03				23,436.03	1,335,853.59	1,359,289.62		PROCESO	E-296	23/08/23	99%	100%	
4	1235-01-448-01-01	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PASO INFERIOR VEHICULAR TEPOTZOTLAN NORTE UBICADO EN LA CARRETERA MEXICO-QUERETARO EN EL KM 44+834.073 EN EL ESTADO DE MEXICO Y VIALIDADES DE ACCESO A LAS CABINAS REMOTAS DE LA PLAZA DE COBRO TEPOTZOTLAN DE LA AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO	COLONIA RICARDO FLORES MAGON-BARRIO LAS ANIMAS	73,997,330.96	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL Y ESTIMACION No. DOS NORMAL	09 DE MAYO AL 21 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	9,011,709.38	1,441,873.50	10,453,582.88	180,234.18	230,539.60	410,773.78					410,773.78	10,042,809.10	10,453,582.88	63,543,748.08	PROCESO	E-168 E-196	17/08/23 31/08/23	15%	14%	
5	1235-01-449-01-01	CONSTRUCCION DE MONOLITOS PARA LIMITES TERRITORIALES DEL TERRITORIO MUNICIPAL	VIARIAS COMUNIDADES	1,630,148.46	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL	06 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1,089,107.81	174,257.25	1,263,365.06	21,782.16			21,782.16				21,782.16	1,241,582.90	1,263,365.06	366,783.40	PROCESO	E-171	17/08/23	80%	78%	
6	1235-01-450-01-01	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE AGUA POTABLE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA 1ERA CERRADA DE PALMITAS	POBLADO DE SAN MATEO XOLOC	992,223.53	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL	01 AL 24 DE JULIO DEL AÑO 2023	746,523.78	119,443.80	865,967.58	14,930.48			14,930.48				14,930.48	851,037.10	865,967.58	126,255.94	PROCESO	E-62	04/08/23	90%	87%	
7	1235-01-451-01-01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION EN CERRADA NO ME OLVIDES	POBLADO DE SANTA CRUZ	766,812.26	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	29 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2023	661,045.05	105,767.21	766,812.26	13,220.90			13,220.90				13,220.90	753,591.36	766,812.26		PROCESO	E-167	17/08/23	99%	100%	
8	1235-01-219-01-01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO DE FUTBOL LA CONCEPCION	BARRIO LA CONCEPCION	671,152.16	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL	04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	428,243.22	68,518.92	496,762.14	8,564.86			8,564.86				8,564.86	488,197.28	496,762.14	174,390.03	PROCESO	E-181	17/08/23	75%	74%	
9	1235-01-452-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION EN CALLE VICENTE GUERRERO Y AMPLIACION ROSARIO CASTELLANOS	COLONIA RICARDO FLORES MAGON	1,207,005.73	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL Y ESTIMACION No. 2 NORMAL FINIQUITO	29 DE JUNIO AL AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1,040,522.18	166,483.55	1,207,005.73	20,810.44			20,810.44	312,156.65	49,945.06	362,101.71	382,912.16	824,093.57	1,207,005.73		PROCESO	E-123 E-212	14/08/23 25/08/23	99%	100%	
10	1235-01-453-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE AGUA POTABLE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA Y CERRADA DE LA MORA	POBLADO DE SAN MATEO XOLOC	3,274,282.91	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL	29/06/23 AL 02/08/23	2,635,616.86	421,698.70	3,057,315.56	52,712.34			52,712.34	790,685.06	126,509.61	917,194.67	969,907.01	2,087,408.55	3,057,315.56	216,967.35	PROCESO	E-18	23/08/23	95%	93%	
11	1235-01-454-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION EN CERRADA TULIPANES	POBLADO DE SANTA CRUZ	1,322,624.09	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL	04 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1,026,722.04	164,275.53	1,190,997.57	20,534.44			20,534.44	308,016.61	49,282.66	357,299.27	377,833.71	813,163.86	1,190,997.57	131,626.52	PROCESO	E-312	31/08/23	90%	90%	
TOTALES		10 OBRAS		86,983,825.08				19,331,080.82	3,092,972.53	22,424,053.35	386,621.61	230,539.60	617,161.21	1,410,858.32	225,737.33	1,636,595.65	2,253,756.86	20,170,296.89	22,424,053.75	64,559,771.32								





LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZURBA VILLALAZ
 Presidente Municipal

MTRA. MARIA ANTONIETA SANCHEZ
 Secretaria del Ayuntamiento

JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ
 Director de ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARO. PABLO ROMERO VAZQUEZ
 Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
27	08	2023

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX. 2022 - 2024
 PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX. 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX. 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXII Y XXXIII DE LA CONSTITUCIÓN DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM/03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

Elaboró: C. EVERARDO CRUZ SANCHEZ
 Revisó: ARO. PABLO ROMERO VAZQUEZ

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal ENTIDAD FISCALIZABLE Municipio de Tepotzotlán, México. N° ENTIDAD FISCALIZABLE 5 RESPONDIENTE: (1) SEPTIEMBRE DE 2023 Regresar principal

NÚM. PROG.	CUENTA CONTABLE 1235 ó 1236	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235)	Nº ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuenta 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 2117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1235 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.5% (7)	0.5% (8)	OT. % (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)
6	1235-01-450-01-01	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION DE LA 1ERA CERRADA DE PALMITAS	POBLADO DE SAN MATEO XOLOC	992,223.53	R P 23	865,967.58	ESTIMACION No. DOS NORMAL EXCEDENTES	25 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2023	62,514.23	10,002.28	72,516.51	1,250.28			1,250.28				1,250.28	71,266.22	938,484.06	53,739.44	PROCESO	E-17	07/09/23	95%	95%	
8	1236-01-219-01-01	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y VESTIDORES EN CAMPO DE FUTBOL LA CONCEPCION	BARRIO LA CONCEPCION	671,152.16	R P 23	496,782.14	ESTIMACION No. DOS NORMAL FINIQUITO	04 AL 13 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	150,336.23	24,053.80	174,390.03	3,006.72			3,006.72				3,006.72	171,383.30	671,152.16		PROCESO	E-124	08/09/23	100%	100%	
12	1235-01-455-01-01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION AVENIDA NICOLAS ROMERO	TIERRITAS BLANCAS DEL SUR	1,458,014.28	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	04 AL 20 DE JULIO DEL AÑO 2023	1,256,908.86	201,105.42	1,458,014.28	25,138.18			25,138.18				25,138.18	1,432,876.10	1,458,014.28		PROCESO	E-129	06/09/23	100%	100%	
13	1235-01-456-01-01	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE NOCHE BUENA	TIERRITAS BLANCAS DEL SUR	2,882,804.18	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	04 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2023	2,485,176.02	397,628.16	2,882,804.18	49,703.52			49,703.52				49,703.52	2,833,100.66	2,882,804.18		PROCESO	E-108	06/09/23	100%	100%	
14	1236-01-220-01-01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL JESUS REYES HEROLES	POBLADO DE CAÑADAS DE CISNEROS	2,457,441.05	FAISMUN 2023		ESTIMACION No. UNO NORMAL	24 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	957,009.02	153,121.44	1,110,130.46	19,140.18			19,140.18	287,102.71	45,936.43	333,039.14	352,179.32	757,951.14	1,110,130.46	1,347,310.58	PROCESO	E-218	11/09/23	45%	45%	
15	1235-01-458-01-01	CONSTRUCCION DE ELTRIFICACION EN TEPOTZOTLAN CALLES DEL PARAJE EL JAQUEY, SAN SEBASTIAN	SAN SEBASTIAN	2,572,333.84	FAISMUN 2023		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	06 AL 25 DE JULIO DEL AÑO 2023	2,217,529.17	354,804.67	2,572,333.84	44,350.58			44,350.58				44,350.58	2,527,983.25	2,572,333.84		PROCESO	E-217	05/09/23	100%	100%	
16	1236-01-221-01-01	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA POR TELEVISION OPTV NO. 0383 NEZAHUALCOYOTL	POBLADO DE LOS DOLORES	1,363,564.48	FAISMUN 2023		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	01 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	1,175,486.62	188,077.86	1,363,564.48	23,509.73			23,509.73	352,645.99	56,423.35	409,069.35	432,579.08	930,985.40	1,363,564.48		PROCESO	E-221	25/09/23	100%	100%	
17	1235-01-459-01-01	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTACION EN CALLE JUAREZ NORTE	BARRIO CAPULA	4,254,810.09	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL FINIQUITO	01 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	3,667,939.73	586,870.36	4,254,810.09	73,358.79			73,358.79	1,100,381.92	176,061.11	1,276,443.03	1,349,801.82	2,905,008.27	4,254,810.09		PROCESO	E-231	15/09/23	100%	100%	
18	1236-01-222-01-01	CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIEL GARCIA MARQUEZ	FRACCIONAMIENTO LA CONCEPCION	2,985,557.04	R P 23		ESTIMACION No. UNO NORMAL	24 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL AÑO 2023	2,357,134.32	377,141.49	2,734,275.81	47,142.89			47,142.89	707,140.30	113,142.45	820,282.75	867,425.43	1,866,850.38	2,734,275.81	251,281.23	PROCESO	E-150	29/09/23	90%	92%	
TOTALES		9 OBRAS		19,637,900.64					14,330,034.20	2,292,805.47	16,622,839.67	286,600.68	-	-	286,600.68	2,447,270.92	391,563.35	2,838,834.27	3,125,434.95	13,497,404.72	17,985,569.39	1,652,331.25						

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 LIC. MARIA DE LOS ANGELES ZUPPA VILLEGAS
 Presidente Municipal
 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 MTRA. MARIA ANTONIETA MINERVA NUÑEZ PASTEN
 Secretaria del Ayuntamiento
 2022 - 2024
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 Tesorero
 2022 - 2024
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARO. PABLO ROMERO VAZQUEZ
 Director de Finanzas
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLAN, MEX.
 2022 - 2024

FECHA DE IMPRESION		
DÍA	MES	AÑO
19	10	2023

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61º FRACC. XXII Y XXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350º FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPIO.; ART. 3º Y 4º FRACC. II, ART. 8º EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32º DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL. LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.